

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 562429	Acción	3609205,51	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609205.51, modificado:3609205.51) }	Coordinación e implementaci ón del componente de atención social y participación comunitaria, en comunidades rurales e indígenas durante la construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios del Estado de Morelos a ejecutarse en varias localidades	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E21-2019	108903	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.2215659, lat:18.9242095}}	10-06-2019	21-12-2019	3609205,5	3609205,51	3609205,51	1596022,59	1596022,59	
2019	3	MOR190201 562473	Acción	1700916,41	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700916.41, modificado:1700916.41) }	Supervisión, vigilancia y control de las obras relacionadas al apartado urbano del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (proagua)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E26-2019	12056	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.2215659, lat:18.9242095}}	10-06-2019	21-12-2019	1700916,4	1700916,41	1700916,41	774562,9	774562,9	
2019	3	MOR190201 562491	Acción	176770,34	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176770.34, modificado:176770.34)}	Tercera etapa de la ampliación del sistema de agua potable en la colonia Solidaridad de Temixco.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E31-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.3, meta_modif icada:0.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:Solidaridad, Morelos, Temixco, Mor., México, lon:- 99.2628295, lat:18.8527715}}	24-06-2019	21-09-2019	176770,34	176770,34	176770,34	88385,17	88385,17	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMET IDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 562623	Acción	1994797	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994797.0, modificado:1994797.0}}	Modernizaci n y sectorizaci de la red de agua potable en la zona centro de la cabecera municipal de Tlaltzapán de Zapata, primera etapa.	17	Morelos	24	Tlaltzapán de Zapata	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E3-2019	10563	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:2.5, meta_modif icada:2.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Centro, 62770 Tlaltzapán, Mor., México, lon:- 99.1220962, lat:18.6847072}}	20-06-2019	16-12-2019	1994797	1994797	1994797	1984663,44	1984663,44	
2019	3	MOR190201 562726	Acción	1474500	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474500.0, modificado:1474500.0}}	Proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la cabecera municipal de Xochitepec.	17	Morelos	28	Xochitepec	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E11-2019	19164	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Xochitepec, Mor., México, lon:- 99.2314492, lat:18.7955184}}	20-06-2019	16-12-2019	1474500	1474500	1474500	1014223,3	1014223,3	
2019	3	MOR190201 562773	Acción	17005,77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17005.77, modificado:17005.77}}	Consultorias especializad as para desarrollar la contraloría social en obras del apartado PTAR del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E35-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.2215659, lat:18.9242095}}	10-06-2019	16-12-2019	17005,77	17005,77	17005,77	0	0	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 566007	Acción	489640,93	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489640.93, modificado:489640.93)}	Adecuacion de proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de la Unidad Habitacional Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E15-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif cada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:28, localidad:30, direccion:U.H. José María Morelos y Pavón, Mor., México, lon:- 99.2633141, lat:18.818938)}	21-06-2019	17-12-2019	489640,93	489640,93	489640,93	331211,41	331211,41
2019	3	MOR190301 574051	Proyecto de Inversión	2676231,35	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2676231.35, modificado:2676231.35 )	Construcción de segunda etapa del sistema de agua potable en Emiliano Zapata (Casahuates), incluye terminación de línea de conducción, tanque de regularización y ampliación de red de distribución.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E61-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Kilóme tro, meta:5.22, meta_modif cada:5.22), meta2: (unidad_me dida:Metros cúbicos, meta:250.0, meta_modif cada:250.0 )	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Mor., México, lon:-99.1843676, lat:18.8478608)}	16-08-2019	15-11-2019	2676231,4	2676231,35	2676231,35	1338115,67	1338115,67
2019	3	MOR190301 574064	Proyecto de Inversión	2347962,14	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347962.14, modificado:2347962.14 )	Construcción y puesta en marcha de PTAR "Poniente", incluye emisor de salida, en la localidad de San Juan Texcalpan, municipio de Atlatlahucan.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E63-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.43, meta_modif cada:0.43)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:20, direccion:San Juan Texcalpan, Mor., México, lon:- 98.9288888, lat:18.9358333)}	12-08-2019	15-11-2019	2347962,1	2347962,14	2347962,14	1408777,28	1408777,28

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190301 574558	Proyecto de inversión	4123873,52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4123873.52, modificado:4123873.52} }	Ampliación y rehabilitación de agua potable para la colonia Corral Grande del municipio de Yautepec	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E64-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:8.2, meta_modif icada:8.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:79, direccion:Corral Grande, 12-08-2019 Mor., México, lon:- 98.9702777, lat:18.9288888}}	15-11-2019	4123873,5	4123873,52	4123873,52	2061936,76	2061936,76	
2019	3	MOR190201 562274	Acción	171027,93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171027.93, modificado:171027.93}}	Proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Agustín Amatlipac.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E19-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Amatlipac, Mor., México, lon:- 98.9706159, lat:18.9837078}}	21-06-2019	17-12-2019	171027,93	171027,93	171027,93	170883,54	170883,54
2019	3	MOR190201 562315	Acción	712477,18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712477.18, modificado:712477.18}}	Proyecto ejecutivo de agua potable, alcantarillado e ingeniería básica del sistema de tratamiento de aguas residuales en Rancho Cuachixolote ra y Las Minas.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E20-2019	837	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Atlatlahucan, Mor., México, lon:- 98.8997015, lat:18.9353236}}	21-06-2019	17-12-2019	712477,18	712477,18	712477,18	241790,35	241790,35

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 562355	Acción	868977,8	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868977,8, tercera etapa modificado:868977.8}}	Construcción de la red de agua potable en la colonia La Rosa del municipio de Jiutepec, tercera etapa	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E13-2019	162427	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.8, meta_modif cada:0.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:La Rosa, Jiutepec, Mor., México, lon:- 99.1784844, lat:18.8948627}}	21-06-2019	18-10-2019	868977,8	868977,8	868977,8	603402,54	603402,54	
2019	3	MOR190201 562728	Acción	48709,89	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48709,89, modificado:48709,89}}	Consultorias especializada s para desarrollar la contraloría social en obras del apartado urbano del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E29-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modif cada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.2215659, lat:18.9242095}}	10-06-2019	21-12-2019	48709,89	48709,89	48709,89	8216,53	8216,53	
2019	3	MOR190201 563470	Acción	1094296,77	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094296,77, modificado:1094296,77 }}	Perforación y aforo de pozo profundo de agua potable "El Tecolote 2" municipio de Tetecala.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E16-2019	4893	{meta1: {unidad_me dida:Equipam iento, meta:1.0, meta_modif cada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Tetecala, Mor., México, lon:- 99.3978939, lat:18.727412}}	21-06-2019	17-12-2019	1094296,8	1094296,77	1094296,77	656578,06	656578,06	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 566009	Acción	174943,96	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174943.96, modificado:174943.96)}	Proyecto ejecutivo de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de Tepalcingo, de 25 a 40 lps	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E30-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:62920 Tepalcingo, Mor., México, lon:- 98.8460125, lat:18.5958003)}	24-06-2019	12-12-2019	174943,96	174943,96	174943,96	104966,38	104966,38
2019	3	MOR190301 573769	Proyecto de Inversión	1747162,57	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747162.57, modificado:1747162.57 }	Perforación y aforo de pozo profundo de agua potable la ETA, en Jutepec.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E42-2019	10890	{meta1: (unidad_me dida:Equipam iento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jutepec, Mor., México, lon:- 99.1732936, lat:18.8954874)}	18-07-2019	14-12-2019	1747162,6	1747162,57	1747162,57	1048297,54	1048297,54
2019	3	MOR190301 573782	Proyecto de Inversión	1576500	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576500.0, modificado:1576500.0)}	Perforación y aforo de pozo profundo de agua potable Los Limones, Temkco.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E43-2019	9600	{meta1: (unidad_me dida:Equipam iento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Temkco, Mor., México, lon:- 99.2393666, lat:18.8593026)}	18-07-2019	14-12-2019	1576500	1576500	1576500	945900	945900

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMET IDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190301 573811	Proyecto de inversión	1378389,37	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378389.37, modificado:1378389.37) }	Construcción del sistema de agua potable en la localidad de Huixtla, primera etapa.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E46-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0), meta2: (unidad_me dida:Kilóme tro, meta:1.34, meta_modif icada:1.34), meta3: (unidad_me dida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modif icada:50.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:25, localidad:11, direccion:Huixtla, Mor., México, lon:- 99.1449999, lat:18.4794444)}	15-07-2019	11-12-2019	1378389,4	1378389,37	1378389,37	689194,69	689194,69
2019	3	MOR190201 561962	Acción	750000	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0)}	EQUIPAMIE NTO DE POZO Y CARCAMO DE REBOMBEO NO. 1 PARA INCREMENTA R LA DOTACION DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE SAN JUAN TLACOTENCO	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E18-2019	1890	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:20, localidad:9, direccion:San Juan Tlacotenco, Mor., México, lon:- 99.0925803, lat:19.0177301)}	21-06-2019	18-10-2019	750000	750000	750000	520976,17	520976,17	
2019	3	MOR190201 562328	Acción	793790,38	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793790.38, modificado:793790.38)}	Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Jantelco	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E24-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:0, direccion:62972 Jantelco, Mor., México, lon:- 98.7770328, lat:18.7159227)}	21-06-2019	17-12-2019	793790,38	793790,38	793790,38	324422,33	324422,33	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMET IDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 562406	Acción	747228,47	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747228.47, modificado:747228.47}}	Construcción de estación de rebombeo "El Charco" en la cabecera municipal de Tetecala	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION NACIONAL DEL AGUA	IO-917021996- E17-2019	4893	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:Tetecala, Mor., México, lon:- 99.3978939, lat:18.727412}}	21-06-2019	17-09-2019	747228,47	747228,47	747228,47	448337,08	448337,08	
2019	3	MOR190201 562744	Acción	923313,6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923313.6, modificado:923313.6}}	Estudio para el fortalecimien to de los servicios hídricos en el municipio de Emiliano Zapata	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E12-2019	83485	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Mor., México, lon:-99.1843676, lat:18.8478608}}	20-06-2019	16-12-2019	923313,6	923313,6	923313,6	839376	839376	
2019	3	MOR190201 562745	Acción	411290,6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411290.6, modificado:411290.6}}	Supervisión, vigilancia y control de calidad de obras relacionadas al apartado PTAR del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E32-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.2215659, lat:18.9242095}}	10-06-2019	21-12-2019	411290,6	411290,6	411290,6	178480,13	178480,13	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	
2019	3	MOR190301 573850	Proyecto de inversión	1173971,92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173971.92, modificado:1173971.92 }	Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia La Rosa del municipio de Jiutepec, tercera etapa	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996 E51-2019	575	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.8, meta_modif icada:0.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jiutepec, Mor., 01-07-2019 28-10-2019 1173971,9 1173971,92 1173971,92 704383,15 704383,15	28-10-2019	1173971,9	1173971,92	1173971,92	704383,15	704383,15	704383,15	704383,15
2019	3	MOR190301 574014	Proyecto de inversión	800855,79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800855.79, modificado:800855.79}}	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de Huazulco	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996 E57-2019	400	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.4, meta_modif icada:0.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:Huazulco, Mor., México, lon:- 98.7746066, lat:18.7541024}}	14-08-2019	16-11-2019	800855,79	800855,79	800855,79	480513,47	480513,47	
2019	3	MOR190201 548391	Proyecto de inversión	4050000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4050000.0}}	CONSTRUCCI ÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA Y PRIMER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENT O DE AGUAS RESIDUALES AMAYUCA DOS - 95850	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS	95850	0	{meta1: {unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE C TRAMO AMAYUCA - JONACATEPEC KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO - OAXACA Y CARRETERA SAN JOSÉ MARÍA ESCRIBA, LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITAR, lon:-98.79534411, lat:18.71706907}}	24-06-2019	20-12-2019	2700000	4050000	2700000	2700000	2700000	2700000
2019	3	MOR190201 562412	Acción	1664697,99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664697.99, modificado:1664697.99}}	Perforación y aforo de pozo profundo de agua potable en la colonia Pueblo Viejo, Temixco.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996 E8-2019	97788	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Pueblo Viejo, Temixco, Mor., México, lon:-99.2497038, lat:18.8670204}}	20-06-2019	16-12-2019	1664698	1664697,99	1664697,99	1599826,68	1599826,68	1599826,68	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 562653	Acción	1632691,62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632691.62, modificado:1632691.62} }	Construcción del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Zacualpan (tercera etapa)	17	Morelos	32	Zacualpan de Amilpas	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E6-2019	3492	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Zacualpan de Amilpas, Mor., México, lon:-98.7673929, lat:18.7885026}}	20-06-2019	17-12-2019	1632691,6	1632691,62	1632691,62	979614,97	979614,97	
2019	3	MOR190201 563168	Acción	3932580,97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932580.97, modificado:3932580.97} }	Construcción del sistema de agua potable Loma Bonita, segunda etapa, en Jiutepec	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E10-2019	162427	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:69, direccion:Loma Bonita, Lomas del Texcal, 62574 Progreso, Mor., México, lon:-99.1469483, lat:18.8843241}}	20-06-2019	16-12-2019	3932581	3932580,97	3932580,97	2359548,58	2359548,58	
2019	3	MOR190301 570312	Proyecto de Inversión	3006373,33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:428549.33, modificado:428549.33}, ff2:{ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577824.0, modificado:2577824.0}}	Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la localidad de Zacapalco, municipio de Tepalcingo.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E36-2019	390	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Zacapalco, Mor., México, lon:-98.9590375, lat:18.6366815}}	18-07-2019	14-11-2019	2577824	2577824	0	0	0
2019	3	MOR190301 574030	Proyecto de Inversión	1302271	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302271.0, modificado:1302271.0}}	Perforación y aforo de pozo profundo para agua potable Las Fincas, en Jiutepec	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E59-2019	7260	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jiutepec, Mor., México, lon:-99.1732936, lat:18.8954874}}	14-08-2019	16-11-2019	1302271	1302271	1302271	781362,6	781362,6

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMET IDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190301 574035	Proyecto de Inversión	3376999,56	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376999.56, modificado:3376999.56) }	Construcción de cisternas domiciliarias y captaciones de agua pluvial en techumbres, sanitario ecológico y sistema de tratamiento (biodigestor). (PROCAPTAR ). Sanitarios ecológicos prefabricado s en zonas rurales.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IQ-917021996- E60-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:122.0, meta_modif icada:122.0) }	1	{geo1: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Totolapan, Mor., México, lon:- 98.9217747, lat:18.9813757)}	12-08-2019	15-11-2019	3376999,6	3376999,56	3376999,56	1688499,78	1688499,78
2019	3	MOR190301 574645	Proyecto de Inversión	475800,36	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475800.36, modificado:475800.36)}	Proyecto ejecutivo integral de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la localidad de Huexca	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E66-2019	969	{meta1: (unidad_me dida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:30, localidad:5, direccion:Huexca, Mor., México, lon:- 98.8709126, lat:18.8051425)}	16-08-2019	16-11-2019	475800,36	475800,36	475800,36	237900,18	237900,18
2019	3	MOR190201 562340	Acción	848987,42	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848987.42, modificado:848987.42)}	Proyecto ejecutivo del sistema de agua potable de Tlaxotepec y de alcantarillado y saneamiento en Zacualpan y Tlaxotepec	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IQ-917021996- E25-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tlaxotepec, Mor., México, lon:- 98.7510466, lat:18.8139342)}	21-06-2019	17-12-2019	848987,42	848987,42	848987,42	543878,65	543878,65

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 563957	Acción	2577824	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577824.0, modificado:2577824.0}}	Construcción de alcantarillado sanitario en la localidad de Huitchila tercera etapa, municipio de Tepalcingo	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E1-2019	450	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:1.6, meta_modif cada:1.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Huitchila, Mor., México, lon:- 98.9261111, lat:18.6380555}}	20-06-2019	16-12-2019	2577824	2577824	2577824	1288912	1288912	
2019	3	MOR190301 571624	Proyecto de inversión	2237242,85	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237242.85, modificado:2237242.85}}	Construcción de la red de agua potable de la cabecera municipal del Tepalcingo, segunda etapa.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E37-2019	12053	{meta1: {unidad_me dida:Hectár ea, meta:3.6, meta_modif cada:3.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:62920 Tepalcingo, Mor., México, lon:- 98.8460125, lat:18.5958003}}	18-07-2019	14-12-2019	2237242,9	2237242,85	0	0	0
2019	3	MOR190301 573836	Proyecto de inversión	298312,4	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298312,4, modificado:298312,4}}	Proyecto ejecutivo para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Tetela del Volcán	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E48-2019	10199	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modif cada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:62800 Tetela, Mor., México, lon:- 98.7205877, lat:18.8937717}}	17-07-2019	14-10-2019	298312,4	298312,4	298312,4	89493,72	89493,72

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190301 574623	Proyecto de Inversión	300580,01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300580.01, modificado:300580.01}}	Construcción de colector sanitario en la localidad de Tlalamayocan	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E65-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.15, meta_modif icada:0.15}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:Tlalamayocan, 62800 Tetela, Mor., México, lon:- 98.7164592, lat:18.8954384}}	16-08-2019	16-11-2019	300580,01	300580,01	300580,01	237300,09	237300,09
2019	3	MOR190201 562286	Acción	1495953,35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495953.35, modificado:1495953.35}}	CONSTRUCCI ÓN DE LA RED DE ALCANTARILL ADO SANITARIO CIVAC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC TERCERA ETAPA	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E2-2019	162427	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:3.2, meta_modif icada:3.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Civac, Jiutepec, Mor., México, lon:-99.1719095, lat:18.9117408}}	20-06-2019	16-12-2019	1495953,4	1495953,35	1495953,35	897572,01	897572,01	
2019	3	MOR190201 562395	Acción	970135,41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970135.41, modificado:970135.41}}	Construcción de línea de conduccion en la colonia Lázaro Cárdenas, del Municipio de Xochitepec	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E14-2019	7071	{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:1.32, meta_modif icada:1.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:109, direccion:Lázaro Cárdenas, 62790 Chicuncuac, Mor., México, lon:- 99.2106745, lat:18.7803684}}	21-06-2019	18-09-2019	970135,41	970135,41	970135,41	582081,24	582081,24	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RES ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 562698	Acción	693568,44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693568.44, modificado:693568.44}}	Construcción de colector sanitario para hacer llegar agua residual a la PTAR "Poniente" de la localidad de San Juan Texcalpan, municipio de Atlatlahucan.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E34-2019	0		{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.48, meta_modif icada:0.48}, meta2: {unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:San Juan Texcalpan, Mor., México, lon:- 98.9288888, lat:18.9358333}}	10-07-2019	10-07-2019	693568,44	693568,44	693568,44	208070,53	208070,53	
2019	3	MOR190301 573991	Proyecto de inversión	1241236,39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241236.39, modificado:1241236.39}}	Construcción de la primera etapa de alcantarillado sanitario en las colonias Alianza y Valle del Sol en la localidad de San Nicolás	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E55-2019	612		{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.75, meta_modif icada:0.75}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:62785 San Nicolás Galeana, Mor., México, lon:-99.214829, lat:18.637528}}	14-08-2019	16-11-2019	1241236,4	1241236,39	1241236,39	744741,83	744741,83
2019	3	MOR190201 548588	Proyecto de inversión	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	PLANTA DE TRATAMIENT O DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JANTETELCO PROYECTO EJECUTIVO - 96112	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS	96112	0		{meta1: {unidad_me dida:Otros, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO SAN PEDRO JANTETELCO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO DE JANTETE, lon:- 98.77719332, lat:18.71601123}}	24-06-2019	20-12-2019	160000	240000	160000	160000	160000

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 562322	Acción	298454,83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298454.83, modificado:298454.83}}	Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Chalcatzingo	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E22-2019	0		{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{@eo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Chalcatzingo, Mor., México, lon:- 98.7752777, lat:18.6891666}}	21-06-2019	17-12-2019	298454,83	298454,83	298454,83	179072,9	179072,9
2019	3	MOR190201 562462	Acción	854519,38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854519.38, modificado:854519.38}}	Supervisión, vigilancia y control de las obras relacionadas al apartado rural del programa de agua potable, drenaje y tratamiento (proagua)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E23-2019	108903		{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{@eo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca, Mor., México, lon:- 99.2215659, lat:18.9242095}}	10-06-2019	21-12-2019	854519,38	854519,38	854519,38	400868,87	400868,87
2019	3	MOR190201 562686	Acción	3850066,6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850066.6, modificado:3850066.6}}	Construcción de primer módulo de la planta de tratamiento de aguas residuales Amayuca II.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E7-2019	5287		{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:2.2, meta_modif icada:2.2}}	1	{@eo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Amayuca, Mor., México, lon:- 98.7946207, lat:18.7228092}}	20-06-2019	16-12-2019	3850066,6	3850066,6	3850066,6	2217180,93	2217180,93

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	
2019	3	MOR190201 562687	Acción	693568,44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693568.44, modificado:693568.44}}	Construcción de colector sanitario para hacer llegar agua residual a la PTAR "Poniente" de la localidad de San Juan Texcalpan, municipio de Atlatlahucan.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E34-2019	0		{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}, meta2: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.48, meta_modif icada:0.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:San Juan Texcalpan, Mor., México, lon:- 98.9288888, lat:18.9358333}}	24-06-2019	21-09-2019	693568,44	693568,44	693568,44	208070,53	208070,53	
2019	3	MOR190201 562709	Acción	116320,82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116320.82, modificado:116320.82}}	Construcción de línea de alimentación de agua potable de tanque elevado a red de distribución existentes en el centro de Coatlán del Río.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA		0		{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.25, meta_modif icada:0.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Coatlán del Río, Mor., México, lon:- 99.4352529, lat:18.7438102}}	24-06-2019	07-08-2019	116320,82	116320,82	116320,82	58160,41	58160,41	
2019	3	MOR190301 573750	Proyecto de inversión	2641701,19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641701.19, modificado:2641701.19} }	Construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable de la localidad de Nepopualco, incluye red de distribución.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E41-2019	0		{meta1: {unidad_me dida:Kilóme tro, meta:4.1, meta_modif icada:4.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:Nepopualco, Mor., México, lon:- 98.9438888, lat:18.9988888}}	18-07-2019	14-12-2019	2641701,2	2641701,19	2641701,19	1320850,6	1320850,6

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190301 574059	Proyecto de inversión	3175405,8	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175405.8, modificado:3175405.8)}	Segunda etapa en la construcción del sistema de agua potable en la laguna de Quila. Incluye sustitución de línea de conducción a bombeo, parte de línea a gravedad y rehabilitación de olla pluvial de Hueyapan.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E62-2019	6160	{meta1: (unidad_me dida:Kilóme tro, meta:3.5, meta_modif icada:3.5)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:Tres Marias, Mor., México, lon:- 99.241735, lat:19.0539624}}	11-10-2019	11-10-2019	3175405,8	3175405,8	3175405,8	1905243,48	1905243,48
2019	3	MOR190301 574697	Proyecto de inversión	297600,3	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297600.3, modificado:297600.3)}	Proyecto ejecutivo de agua potable para la localidad de Yecapixtca, municipio de Yecapixtla.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E67-2019	1110	{meta1: (unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Yecapixtla, Mor., México, lon:- 98.8610882, lat:18.8782827}}	16-08-2019	11-11-2019	297600,3	297600,3	297600,3	148800,15	148800,15
2019	3	MOR190201 562665	Acción	148498,27	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALE S (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148498.27, modificado:148498.27)}	Proyecto Ejecutivo para cambio de trazo de línea de conducción del manantial Las Fuentes a la cabecera municipal de Emiliano Zapata	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E33-2019	17280	{meta1: (unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Mor., México, lon:-99.1843676, lat:18.8478608}}	24-06-2019	10-10-2019	148498,27	148498,27	148498,27	147464,82	147464,82

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190201 562779	Acción	2747418,41	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747418.41, modificado:2747418.41) }	Construcción de colector sanitario en la localidad de Amayuca.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E7-2019	5287	{meta1: (unidad_me dida:Kilóme tro, meta:2.2, meta_modif cada:2.2)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Amayuca, Mor., México, lon:- 98.7946207, lat:18.7228092)}	20-06-2019	16-12-2019	2747418,4	2747418,41	2747418,41	1648451,04	1648451,04	
2019	3	MOR190201 564523	Acción	101458,5	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101458.5, modificado:101458.5)}	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Coatlan del Rio	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E28-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif cada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Coatlan del Rio, Mor., México, lon:- 99.4352529, lat:18.7438102)}	24-06-2019	20-11-2019	101458,5	101458,5	101458,5	101458,5	101458,5	
2019	3	MOR190201 566021	Acción	3932580,97	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932580.97, modificado:3932580.97) }	Construccion del sistema de agua potable Loma bonita, segunda etapa, en Iiutepec	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E10-2019	162427	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif cada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Loma Bonita, Progreso, Mor., México, lon:-99.1459612, lat:18.8714567)}	20-06-2019	16-12-2019	3932581	3932580,97	3932580,97	2359548,58	2359548,58	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMET IDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190301 571695	Proyecto de Inversión	1253154,69	{{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253154.69, modificado:1253154.69) }}	Perforación y aforo de pozo para agua potable en beneficio de la localidad de Chinameca.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E38-2019	2887	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:8, direccion:Chinameca, Mor., México, lon:- 98.997699, lat:18.6230654)}	18-07-2019	14-12-2019	1253154,7	1253154,69	0	0	0
2019	3	MOR190301 571912	Proyecto de Inversión	1787194,88	{{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787194.88, modificado:1787194.88) }}	Perforación y aforo de pozo profundo para agua potable en la localidad de Contalco	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E39-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:21, localidad:3, direccion:Contalco, Mor., México, lon:- 99.444574, lat:18.658823)}	18-07-2019	14-12-2019	1787194,9	1787194,88	1787194,88	893597,44	893597,44
2019	3	MOR190301 573696	Proyecto de Inversión	2173917,5	{{f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173917.5, modificado:2173917.5) }}	Construcción de alcantarillado sanitario en la cabecera municipal de Mazatepec, segunda etapa.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996- E40-2019	1143	{meta1: (unidad_me dida:Kilóme tro, meta:0.6, meta_modif icada:0.6)}	1	{geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Mazatepec, Mor., México, lon:- 99.3644753, lat:18.7270683)}	18-07-2019	14-12-2019	2173917,5	2173917,5	2173917,5	1304350,5	1304350,5

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO _RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190301 573793	Proyecto de inversión	1149242,88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149242.88, modificado:1149242.88} }	Equipamien to de pozo profundo, interconexió n a línea de conducción existente en la localidad de Marcelino Rodríguez(Sa n Ignacio) Municipio de Axochiapan	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E44-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:Marcelino Rodríguez, Mor., México, lon:- 98.7432984, lat:18.5754895}}	15-07-2019	11-11-2019	1149242,9	1149242,88	1149242,88	574621,44	574621,44	
2019	3	MOR190301 573827	Proyecto de inversión	199295,53	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199295.53, modificado:199295.53}}	Rehabilitació n de pozo profundo de agua potable en Xochicalco, municipio de Miacatlán.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E47-2019	0	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Xochicalco, Mor., México, lon:- 99.2994444, lat:18.7872222}}	17-07-2019	13-11-2019	199295,53	199295,53	199295,53	99647,77	99647,77	
2019	3	MOR190301 573847	Proyecto de inversión	599752,02	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599752.02, modificado:599752.02}}	Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tlalamayocan	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996- E49-2019	108	{meta1: {unidad_me dida:Estudio de preinversió n, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:23, direccion:Tlalamayocan, 62800 Tetela, Mor., México, lon:- 98.7164592, lat:18.8954384}}	17-07-2019	14-10-2019	599752,02	599752,02	599752,02	179925,6	179925,6	

DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019 (ESTATAL Y MUNICIPAL)  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIE NTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPONSA BLE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO _RESPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACI ON	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENC IA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROMETI DO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO
2019	3	MOR190301 573975	Proyecto de Inversión	1850759,98	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850759.98, primera modificado:1850759.98) etapa. }	Construcción de red de alcantarillado sanitario en la localidad de Huajintlán, primera etapa.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E53-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Kilóme tro, meta:1.6, meta_modif icada:1.6)}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:Huajintlán, Mor., México, lon:- 99.4244444, lat:18.6097222}}	14-08-2019	16-11-2019	1850760	1850759,98	1850759,98	925379,99	925379,99
2019	3	MOR190301 574003	Proyecto de Inversión	1523244,04	{ff1: (ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523244.04, modificado:1523244.04) }	Ampliaci on de 1.2 km de la Red de Alcantarillado Sanitario en la localidad de Tepetzingo	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996- E56-2019	0	{meta1: (unidad_me dida:Kilóme tro, meta:1.2, meta_modif icada:1.2)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Tepetzingo, Mor., México, lon:- 99.180042, lat:18.783968}}	14-08-2019	16-11-2019	1523244	1523244,04	1523244,04	761622,02	761622,02